

DODATOK č. 3

k ZoD č. objednávateľa: 118/6231/2007

č. zhotoviteľa: 69/2007/0/4

na stavbu : **I/59 Motyčky – núdzový záliv**

č. stavby: **0 7 7 0**

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005 zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000135433/8180

Zhotoviteľ : **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: Doprastav a.s., závod Zvolen
Hronská 1, 960 93 Zvolen
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Mráz, podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen na základe plnej moci
IČO: 313 333 20
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová ul.1/A, 813 33 Bratislava
Číslo účtu: 6600837004/1111

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – doplňuje takto:

Zmluva o dielo

V súlade s čl. 22 Zmluvy o dielo z dôvodu skutočností uvedených v podčlánku 22.3 v odstavcoch b) a c) sa mení rozsah a druh realizovaných prác na objektoch 000-00, 022-00, 032-00, 102-10, 222-10 a dopĺňa sa realizácia nových objektov 042-00, 123-10, 124-10, 222-20, 222-30, 222-40, čím sa upravuje základná zmluvná cena celého diela (v zmysle Tabuľky č.1), s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

TABUĽKA č.1

Objekt	Popis	Doplnok
000-00	Všeobecné položky	1 495 760
022-00	Príprava pozemkov	3 655 568
032-00	Rekultivácie	290 105
042-00	Vegetačné úpravy	266 340
102-10	I/59 Núdzový záliv Motyčky, úsek km 0,000-0,670	16 828 929
123-00	Autobusová zastávka Motyčky vľavo	240 942
124-00	Autobusová zastávka Motyčky vpravo	2 917 081
221-01	Oporný múr v km 0,120 - 0,380	-
221-12	Oporný múr v km 0,380 - 0,460 - zatrubnenie potoka	-
222-10	Zárubný múr v km 0,434 - 1,010 – úsek km 0,434-0,670 so zmenou	23 451 870
222-20	Krátkodobé opatrenia - zabezpečenie svahu	11 423 313
222-30	Bezpečnostné opatrenia proti padaniu skál	24 902 472
222-40	Bezpečn. opatrenia proti padaniu skál v km 0,670-0,750	10 154 830
270-00	Úprava koryta Starohorského potoka	-
272-00	Rozšírenie mosta v km 0,120	-
273-10	Rozšírenie priepustu v km 0,287	-
321-10	Záchytná sieť pre SO 222-10	-
322-10	Prekládka vodovodu PSV DN 600	-
504-00	Prekládka vodovodu DN 400 od VZ Čunderlík	-
505-00	Odvodnenie pre SO 102-01	-
505-11	Odlučovač ropných látok	-
614-10	Prekládka PDZ a prípojky NN	-
652-01	Preložka káblov Slovak Telekom	-
652-02	Preložka káblov ORANGE	-
652-03	Preložka kábla Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti	-
	Spolu :	95 627 210 Sk

spolu bez DPH : 95 627 210,00 Sk
 DPH 19 % z 95 627 210,00 Sk : 18 169 170,00 Sk
spolu s DPH : 113 796 380,00 Sk

potom celková cena diela činí :

	v Sk bez DPH	DPH 19%	v Sk s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD	78 813 215	14 974 511	93 787 726
Dodatok č. 1 spolu	-208 985	-39 707	-248 692
Dodatok č. 2 spolu	24 021 808	4 564 144	28 585 952
Dodatok č. 3 spolu	95 627 210	18 169 170	113 796 380
Zmluvná cena určená v ZoD + v dodatku č.1, č.2 a č.3 SPOLU	198 253 248	37 668 117	235 921 365

Vzhľadom na zvýšenie rozsahu prác a nepriaznivé klimatické podmienky ovplyvňujúce realizáciu stavby vid' čl. 8.4 Zmluvných podmienok všeobecných k zmluve o dielo podľa bodu c) sa predlžuje lehota výstavby s termínom ukončenia do: **30.9.2009.**


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: 118/6231/2007, č. zhotoviteľa: 69/2007/0/4 a bol vyhotovený v 6-tich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Bratislave dňa: 14.11.2008


Vo Zvolene dňa: 14.11.2008

Objednávateľ :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-


Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava

Zhotoviteľ :


Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01501

Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen
na základe plnej moci

